



2025
RAMO 33
FAISMUN

FECHA: 21 de noviembre de 2025

DATOS DE LA OBRA			
NOMBRE DE LA OBRA	FAISMUN 2025 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), Amealco de Bonfil, QRO.		
LOCALIDAD	SAN BARTOLOMÉ DEL PINO (SAN BARTOLO), Amealco de Bonfil, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS	751 HABITANTES	FONDO	FAISMUN 2025
			MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA	JOSUÉ ALEJANDRO TREJO BARBOSA		N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.294. AD.2025
INVERSIÓN APROBADA	\$ 2,500,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA: \$	2,486,556.56
FECHA DE INICIO DE CONTRATO	08-oct-25	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	21-nov-25
		FECHA DE TERMINO REAL:	21-nov-25

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1 TRABAJOS PRELIMINARES.			
1.01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	586.10
1.02	DEMOLICIÓN A MAQUINA DE ADOQUIN NATURAL DE SECCION TRAPEZOIDAL 20 X 40 CM CON UN ESPESOR DE 20 CM Y PLANTILLA DE MORTERO DE 3 CM. INCLUYE: RECUPERACIÓN Y APILE DEL MATERIAL, TRASLADO A LUGAR INDICADO POR LA SUPERVISION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	41.53
1.03	EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD. INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	150.65
1.04	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	25.09
1.05	EXCAVACIÓN A MANO EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" SECO DE 0.00 HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	5.97
1.06	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	181.71
1.07	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	181.71
2 TERRACERÍAS, PAVIMENTOS, ANDADORES Y ACABADOS			
2.01	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN CAJA, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISION) AL 90% PROCTOR DE SU P.V.S. M. INCLUYE: SUMINISTROS ACARRES Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	90.99
2.02	DENTELLÓN DE CONCRETO RESISTENCIA F'c=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T.M.A DE 3/4", DE 15 X 30 CMS. DE SECCION. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	86.54
2.03	PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CANTERA ROSA DE 40 X 20 X 15 CM, LABRADA A MANO, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3. JUNTEADA CON PASTA DE CEMENTO BLANCO Y COLOR. INCLUYE: ACARREOS LOCALES, MATERIALES, RECORTES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	55.04
2.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE ADOCRETO DE 6 CM DE ESPESOR, CON PIEZAS RECTANGULARES DE 10 X 20 CM, COLORES VARIOS, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN F'c = 250 KG/CM2, INCLUYE: CAMA DE ARENA COMPACTADA DE 4 CM DE ESPESOR, JUNTEO DE PIEZAS CON ARENA CERNIDA, CORTES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	365.31
2.05	GUARNICION DE CANTERA NATURAL CON DIMENSIONES DE 12 X 35 X 35 CMS. DE SECCION EN COLOR INDICADO POR LA SUPERVISION, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3, BOQUILLA CON PASTA CEMENTO BLANCO Y COLOR. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN..	ML	43.98
2.06	FIRME DE CONCRETO ARMADO F'c = 150 KG/CM2 CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA TMA 3/4" DE 10 CMS. DE ESPESOR ACABADO REGLEADO. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	64.55
2.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO TIPO ALFOMBRA MARCA SPORTECS SYNTHETIC GRASS TIPO FIBRILADO CHOICE 40/850 TUFTING PELO CORTADO POLIETILENO HIBRIDO FIBRILADO FB SLIDE 2547 8800 DTEX FIBRILADO RETORCIDO Y ESTABILIZADO CON COLOR DE FIBRA; FIELD GREEN, DE ANCHO E FIBRA 8.40 MM Y CANTIDAD DE FILAMENTOS 7, CON UN ESPESOR DE FIBRA DE 120 P.M. CON TORCIONES DE 35 T/M FIBRILACIÓN DE 1.2 MM Y UNA RESISTENCIA A LA TENSION DE 170 N CERTIFICACIONES APROBADAS ISO 9001:2008 Y SHAW QUALITY SYSTEMS, ISO 14001. CON UNA ALTURA DE BASE DE 40 MM Y UNA ALTURA DE 42 MM Y PESO HILADO DE 850 GR/M2, DE ANCHO DE ROLLO DE 3.70 METROS O SIMILAR EN CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COSIDO A MANO, LIENZO A LIENZO, VULCANIZADO Y ADHERIDO A LA SUPERFICIE, AGREGADOS DE ARENA SILICA 50-55 Y HULE GRANULADO 3-5MM, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	64.55
3 JARDINERAS			

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



OPERADO

2025

RAMO 33
BAICMUN



AMEALCO DE BONFIL

3.01	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE: TRASPALEO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	10.95
3.02	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 3/4" DE 5 CM, DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
3.03	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA Y SIN LABRAR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:4, DE 0.00 A 3.00 MTS. DE ALTURA, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO) Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	8.75
3.04	MURETE DE PIEDRA BRAZA LABRADA, JUNTEADA Y ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:5, EN DESARROLLO RECTO Y CURVO, DE 0.30 M. DE ESPESOR, ACABADO APARENTE, INCLUYE: LABRADO, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	10.54
3.05	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION). INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	0.00
3.06	REMATE CON CANTERA LAMINADA ROSA O GRIS DE 30 CM X 40 CM DE ANCHO, CON NARIZ BOLEADA DE 5 CM DE ESPESOR, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:3 INCLUYE: RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	63.95
3.07	SELLADOR PEGAMENTO BLANCO TORO DE PRESTO, SELLADOR 5X1 EN SUPERFICIES DE CANTERA A 2 MANOS EN UNA CARA EN PROPORCION AGUA- SELLADOR 5:1, INCLUYE:PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	19.20
4	MOBILIARIO URBANO		
4.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESA PICNIC DE METAL DE 1.83 M X 1.66 M X 0.73 M, MODEL 8MES66 MARCA PLAYCLUB O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE : MATERIALES, COLOCACION EN OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
4.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA DE METAL CON CORTE LÁSER, RESPALDO Y DESCANSABRAZOS DE 1.60 M X 0.79 M X 0.96 M MODELO 8BAN86 MARCA PLAYCLUB, O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: ANCLAJE, FIJACIÓN, FLETE A LA OBRA, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	3.00
4.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOTE DE BASURA DE METAL CON CORTE LÁSER DE 0.63 M X 0.40 M X 1.10 M MODELO 8BOT46 MARCA PLAYCBLUB O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: FLETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	5.00
4.04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASAMANOS DE METAL DE 2.80 M X 0.71 M X 2.54 M PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS; MODELO MITP04 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN PRECIO, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE; DADOS DE CONCRETO, FLETE, SUMINISTRO, ENSAMBLE Y COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE COLUMPIO DE METAL DE 3.80 M X 1.44 M X 2.52 M PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS; MODELO 3CLM3-3P MARCA PLAY CLUB, O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE; DADOS DE CONCRETO, SUMINISTRO, ENSAMBLE Y COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBE Y BAJA DOBLE, DE METAL DE 3.07 N X 1.36 M X 1.00 M PARA NIÑOS DE 6 A 12 AÑOS; MODELO SYB-C02 MARCA PLAY CLUB, INCLUYE: DADOS DE CONCRETO, PLACA DE SUJECIÓN, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	1.00
4.07	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTABLE DE METAL DE 0.93 M X 0.36 M X 0.88 M PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS; MODELO 4MON700 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: DADO DE CONCRETO, SUMINISTRO, ENSAMBLE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.08	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MONTABLE DE METAL DE 0.73 M X 0.44 M X 0.82 M PARA NIÑOS DE 2 A 5 AÑOS; MODELO 4MON100 MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: DADO (S) DE CONCRETO, SUMINISTRO, ENSAMBLE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.09	MÓDULO DE JUEGO INFANTIL MOD. 1PQ16-MX MARCA PLAY CLUB DE 6.12 M X 4.59 M X 3.71 M, PARA NIÑOS DE 3 A 12 AÑOS. INCLUYE: EXCAVACIONES Y DADOS DE CIMENTACIÓN, TORNILLERÍA NECESARIA PARA SU ARMADO E INSTALACIÓN, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, ARMADO EN EL SITIO, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO REQUERIDO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN. EL CONTRATISTA DEBERÁ GARANTIZAR POR ESCRITO EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA ESTRUCTURA POR UN PERIODO MÍNIMO DE 5 AÑOS DESPUÉS DE LA ENTREGA.	PZA	1.00
4.1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE EJERCITADOR CLASICO DE 1.30 M X 0.62 M 1.43 M PARA MAYORES DE 15 AÑOS; MODELO E12ELI-TUB MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: DADO (S) DE CONCRETO, SUMINISTRO, ENSAMBLE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR CLÁSICO DE 2.22 M X 0.57 M 1.36 M PARA MAYORES DE 15 AÑOS; MODELO E29ESQ-TUB MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: DADO (S) DE CONCRETO, SUMINISTRO, ENSAMBLE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR CLÁSICO DE 1.79 M X 0.73 M 2.10 M PARA MAYORES DE 15 AÑOS; MODELO E7PPE-TUB MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: DADO(S) DE CONCRETO, SUMINISTRO, ENSAMBLE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
4.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR CLÁSICO DE 1.90 M X 0.39 M 1.66 M PARA MAYORES DE 15 AÑOS; MODELO E27TON-TUB MARCA PLAY CLUB O SIMILAR EN PRECIO Y CALIDAD. INCLUYE: DADO (S) DE CONCRETO, SUMINISTRO, ENSAMBLE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
5	KIOSKO		
A	TRABAJOS PRELIMINARES		
A-01	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	33.52

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

A-02	DESVALME DE 20 CM DE ESPESOR A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO A DESPERDICIANDO EL MATERIAL PARA EL ANTE DE TERRAPLENES, INCLUYE: TRASPALCO A 20.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	5.64
A-03	EXCAVACIÓN A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 M HASTA 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: TRASPALCO A 20.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	18.39
A-04	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DESVALME AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA. INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO.	M3	18.39
A-05	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DESVALME A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO).	M3/KM	18.39
B CIMENTACIÓN			
B-1	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4". INCLUYE : MATERIALES, FABRICACIÓN DEL CONCRETO, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PAR SU COMPLETA EJECUCIÓN	M2	6.00
B-2	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:5. INC : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	M3	5.34
B-3	ZAPATA AISLADA DE 90 X 90 CM Y 10 CM DE PERALTE INICIAL Y 15 CM PERALTE FINAL, ARMADO CON VARILLA 3/8" A CADA 16 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN, CONCRETO 200 KG/CM2. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" A 28 DIAS. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	6.00
B-4	DADO (D-01) DE 40 X 40 X 45 CM ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 20 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO 200 KG/CM2. HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" A 28 DIAS. INCLUYE:ACERO DE ANCLAJE, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	6.00
B-5	ANCLAJE DE CASTILLOS K-01 A BASE DE CASTILLO ELECTROSOLDADO 15-15-4, DE 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
B-6	ANCLAJE DE CASTILLOS K-02 A BASE DE CASTILLO ELECTROSOLDADO 15-15-3, DE 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	12.00
B-7	ANCLAJE DE CASTILLOS K-03 A BASE DE CASTILLO ELECTROSOLDADO 15-25-4, DE 50 CM DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
B-8	CADENA DE DESPLANTE (CD-01) CON UN CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN 15 X 20 CM, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN. INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	22.02
B-9	CADENA DE DESPLANTE (CD-02) CON UN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN 15 X 26 CMS, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN, INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	2.30
B-10	ANCLAJE Y TRASLAPPE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 N°3 (3/8") AL N°4 (1/2") Y CASTILLOS ELECTROSOLDADOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, ANCLAJES, TRASLAPES, AMARRRES DE ALAMBRE RECOCIDOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	71.14
B-11	IMPERMEABILIZACIÓN DE BARRERA IMPERMEABLE DE CORONA DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO VAPORTITE 550, DE MCA FESTER, INCLUYE: RIEGO DE ARENA SOBRE LA ULTIMA APLICACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DEL PRODUCTO.	M2	0.00
C SUPERESTRUCTURA			
C-1	CADENA DE CERRAMIENTO (CC-01) CON UN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", SECCION DE 15 X 20 X 10 X 8. VER DETALLE CORRESPONDIENTE, REFORZADA CON 5 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") DE DIAMETRO A CADA 20 CMS Y GANCHOS DE No. 2(1/4") A CADA 20 CMS, CIMBRA APARENTE. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	16.74
C-2	CADENA DE CERRAMIENTO (CC-02) HASTA UNA ALTURA DE 1.00 M, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS, T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN 15 X 26 CMS, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN., INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	ML	2.40
C-3	CADENA DE CERRAMIENTO (CC-03) CON UN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", CC DE 15 X 15 CMS DE SECCION, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") DE DIAMETRO A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	19.68
C-4	CADENA DE CERRAMIENTO (CC-04) CON UN CONCRETO F'C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", CC DE 15 X 20 CMS DE SECCION, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") DE DIAMETRO A CADA 20 CMS. CIMBRA COMUN. INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	16.20
C-5	CASTILLO (K-01) DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X15 CM DE SECCION, ARMADO CON CASTILLO ELECTROSOLDADO 15X15-4, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO

Unidos por Amalco
2025

AMEALCO DE BONFIL

RAMO 33
FAISMUN

C-6	CASTILLO (K-02) DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X15X6 CM DE SECCION VER DETALLE CORRESPONDIENTE ARMADO CON CASTILLO ELECTROSOLDADO 15X15-3, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	6.00
C-7	CASTILLO (K-03) DE CONCRETO F'C = 200 KG/CM2 DE 15X25 CM DE SECCION, ARMADO CON CASTILLO ELECTROSOLDADO 15X25-4, ACABADO COMUN, INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	1.04
C-8	COLUMNA C-01 DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN 0.30 X 0.30 M DE 4.415 M DE ALTURA, REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No. 5 (5/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE No. 3 (3/8") A SEPARACION INDICADA EN PLANO CORRESPONDIENTE, CIMBRA COMUN, INCLUYE: ACERO DE ANCLAJE, MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PZA	6.00
C-9	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM A UNA ALTURA DE 1.00 M, EN 13 CMS. DE ESPESOR, TERMINADO COMÚN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	14.03
C-10	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM HASTA UNA ALTURA PROMEDIO DE 4,5 M, DE 13 CMS. DE ESPESOR, TERMINADO COMÚN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	2.88
C-11	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM UNA ALTURA DE 1.00 M, DE 26 CMS. DE ESPESOR, TERMINADO COMÚN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	0.00
C-12	ANCLAJE Y TRASLAPE DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 N°3 (3/8") AL N°4 (1/2") Y CASTILLOS ELECTROSOLDADOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, ANCLAJES, TRASLAPES, AMARRS DE ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	KG	23.13
D ALBAÑILERIA			
D-1	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90-95% DE SU P.V.S.M. INCLUYE : SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCACION DE LOS MATERIALES, EQUIPO, PRUEBA DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M3	33.61
D-2	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A REGLA, NIVEL Y PLOMO, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:5 DE PROPORCIÓN, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM, HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	40.95
D-3	BOQUILLAS, ACABADO FINO EN MURO EN ANCHO PROMEDIO DE 16 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM A BASE DE MEZCLA MORTERO CEM-ARENA FINA 1:5 DE PROPORCIÓN, HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, INCLUYE: REPELLADO PULIDO CON PLANA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	29.40
D-4	PISO DE CONCRETO SIMPLE F'C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	22.61
E ACABADOS			
E-1	PISO DE CANTERA LAMINADA COLOR CAFE 2 DE 40 x 40 x 2 CMS, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON BOQUILLA UNIVERSAL SIN ARENA ANTIHONGOS DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	11.31
E-2	PISO DE CANTERA LAMINADA COLOR GRIS DE 40 x 40 x 2 CMS, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON BOQUILLA UNIVERSAL SIN ARENA ANTIHONGOS DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	M2	11.31
E-3	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANTERA LAMINADA DE 40 X 40 X 2 C A HUESO EN MURO A UNA ALTURA DE 1.00 M COLOR GRIS , PEGADA CON ADHESIVO PEGA PIEDRA MARCA PERDURA, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	3.82
E-4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA PARA ESCALÓN DE CANTERA PULIDA DE 8 CMS DE ESPESOR, DE 1.14 M DE LARGO Y 0.38 M DE ANCHO, COLOR GRIS Y UNA ESQUINA CON ARISTAS DE CANTO CON MOLDURA DE MEDIO BOCEL, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
E-5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HUELLA PARA ESCALÓN DE CANTERA PULIDA DE 8 CMS DE ESPESOR, DE 1.14 M DE LARGO Y DE 0.15 A 0.81 M DE ANCHO, COLOR GRIS Y LAS ARISTAS DE 1.14 Y 0.81 M CON CANTO DE MOLDURA DE MEDIO BOCEL, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
E-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINADO DE CANTERA PULIDA A HUESO EN MURO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 MTS., COLOR GRIS, DE 2 CMS DE ESPESOR, DE 30 x 32 CM, PEGADA CON ADHESIVO PARA PIEDRA MARCA PERDURA, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, CORTES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	14.16
E-7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINADO DE CANTERA PULIDA A HUESO EN MURO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 MTS., COLOR GRIS DE 4 CM DE ESPESOR DE 30x 42 CM Y LAS DOS ARISTAS DE 30 CM CON CANTO DE MOLDURA DE MEDIO BOCEL, PEGADA CON ADHESIVO PARA PIEDRA MARCA PERDURA, INCLUYE: MATERIALES, REMATES, CORTES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO

Unidad de Amecamecan

2025

AMECALCO DE BONFIL

RAMO 33

E-8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINADO DE CANTERA PULIDA A HUESO EN MURO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 MTS., COLOR GRIS DE 4 CM DE ESPESOR DE 30x 18 CM Y UNA ARISTA DE 30 CM CON CANTO DE MOLDURA DE MEDIO BOCEL, PEGADA CON ADHESIVO PARA PIEDRA MARCA PERDURA, INCLUYE: MATERIALES, REMATES, CORTES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
E-9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REPISÓN EN COLUMNA DE CANTERA PULIDA DE 8 CMS DE ESPESOR, DE 60X60 CM, CON HUECO CENTRAL DE 35X35 CM, TODAS LAS ARISTAS DE 60 CM CON CANTO DE MOLDURA DE MEDIO BOCEL Y ESQUINAS REDONDEADAS, COLOR GRIS, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE : MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
E-10	PINTURA VINÍLICA A DETALLE EN MUROS MARCA COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS DEL COLOR QUE DESIGNE SUPERVISION (COLORES PASTEL - COLORES NEUTROS), INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINÍLICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	46.30
E-11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METALICO BD-01 DE 90 CM DE ALTURA Y 264 CM DE LONGITUD (VER PLANO CORRESPONDIENTE), A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO A-36, CON PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), SOLERA DE 38 MMX9.5 MM (1 1/2"X3/8"- 2.85 KG/ML) Y AROS DE SOLERA DE 13 MMX6.3 MM (1/2"X1/4"- 0.95 KG/ML), COLOCADO A PLOMO ENTRE LAS COLUMNAS, MEDIANTE 8 ANCLAS DE PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER ANTOCORROSIVO Y DOS MANO DE ESMALTE ACRILICO COLOR NEGRO MATE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
E-12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METALICO BD-02 DE 90 CM DE ALTURA Y 135 CM DE LONGITUD (VER PLANO CORRESPONDIENTE), A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO A-36, CON PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), SOLERA DE 38 MMX9.5 MM (1 1/2"X3/8"- 2.85 KG/ML) Y AROS DE SOLERA DE 13 MMX6.3 MM (1/2"X1/4"- 0.95 KG/ML), COLOCADO A PLOMO ENTRE BARANDAL BD-03 Y COLUMNA, MEDIANTE 4 ANCLAS DE PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER ANTOCORROSIVO Y DOS MANO DE ESMALTE ACRILICO COLOR NEGRO MATE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
E-13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARANDAL METALICO BD-03 DE 175 CM DE ALTURA Y 209 CM DE LONGITUD (VER PLANO CORRESPONDIENTE), A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES DE ACERO A-36, CON PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), SOLERA DE 38 MMX9.5 MM (1 1/2"X3/8"- 2.85 KG/ML) Y AROS DE SOLERA DE 13 MMX6.3 MM (1/2"X1/4"- 0.95 KG/ML), COLOCADO A PLOMO ENTRE BARANDAL B-02 Y EMPOTRADO A LAS HUELLAS DE ESCALERA, MEDIANTE 6 ANCLAS DE PERFIL CUADRADO DE 13 MM (1/2"-1.27 KG/ML), INCLUYE: APLICACIÓN DE UNA MANO DE PRIMER ANTOCORROSIVO Y DOS MANO DE ESMALTE ACRILICO COLOR NEGRO MATE, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
F	ESTRUCTURA PARA TECHO		
F-1	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABES DE MARCO PRINCIPAL Y LARGUEROS (VER PLANO CORRESPONDIENTE), A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL PTR 6"x4" CAL.11 (12.13 KG/M), INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (PRIMER), DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6 MTS CON ALINEACIÓN Y PLOMEO, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS RADIOGRAFICAS DE SOLDADURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	KG	1572.05
F-2	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y ANCLAJE DE PLACA DE 3/8" DE ESPESOR CON 4 ANCLAS DE 20 CM DE LARGO A BASE DE ANGULO 1"x1"x3/16" SOBRE COLUMNA C-01 PARA CONEXIÓN CON VIGA DE ACERO PTR 6"x4" A-36 CAL.11, PLACA DE 20 X 25 CM DE 3/8" (9.5 MM) DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (PRIMER), DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00
F-3	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE PLACA UNION PL- 02 DE 3/8" DE ESPESOR DE 63 X 60 CM A BASE DE PLACAS SECUNDARIAS E1 0.1 X 0.34 M, E2 0.24 X 0.24, EL CONJUNTO DE PLACAS SE UNEN EN UN ANGULO DE 20° RESPECTO A LA HORIZONTAL Y 140° ENTRE EXTREMOS (VER PLANO CORRESPONDIENTE), INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (PRIMER), DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
F-4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA TEJA ASFALTICA HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE: TEJA ASFALTICA SUPREME CAFÉ 30.5 X 91.4 CM OWENS CORNING O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (CON GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANNO OPERADOR), TRIPLAY RAYADO TIPO DUELA DE PINO DE 1RA UNA CARA DE 3/4" (19 MM), PIJAS PUNTA DE BROCA CABEZA HEXAGONAL NO. 12 DE 1 1/4" X1/4", 2 MANOS DE APLICACIÓN DE ACEITE DANES MARCA SAYER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO POR AMBOS LADOS EN HOJA DE TRIPAY, FIELTRO SINTETICO STORMTITE DE IKO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (MEMBRANA IMPERMEARIF CON GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANNO OPERADOR), CLAVOS DE ACERO GALVANIZADO TIPO ESTRIADO DE 1" DE LARGO Y CABEZA REDONDA DE PLASTICO, CLAVOS TACHUELON DE ACERO GALVANIZADO PARA TEJA ASFALTICA DE 1" DE LARGO DE CUERPO CORRUGADO PROFUNDO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACIÓN.	M2	68.92
F-5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE DE CUMBRERA HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE: TEJA ASFALTICA PARA CUMBRERAS RIZERIDGE CAFÉ (DESERT TAN) OWENS CORNING 30.5 X 91.4 CM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (CON GARANTIA POR ESCRITO DE DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANNO OPERADOR), MANTO IMPERMEABLE IKO STORM SHIELD O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (CON GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANNO OPERADOR), CLAVOS TACHUELON DE ACERO GALVANIZADO PARA TEJA ASFALTICA DE 1" DE LARGO DE CUERPO CORRUGADO PROFUNDO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACIÓN.	ML	28.98
F-6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PECHO DE PALOMA Y GOTERO METALICOS A BASE DE PERFILES TUBULARES R-400, C-200 Y GOTERO DE LAMINA GALVANIZADA ACABADO BRILLANTE COLLAGE 1.8 M LARGOX 0.1M ANCHO X 0.04M PROFUNDIDAD, VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ACRILICO MATE, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 10 MTS CON ALINEACIÓN Y PLOMEO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	27.78
G	INSTALACION ELECTRICA DE KIOSKO		

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO

OPERADO

Unidos con Amalco

2025

AMEALCO DE BONFIL

RAMO 33

PÚBLICO

G-1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL COLGANTE SIENA II MODELO FTL-7356/CF MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00
G-2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL RANGUN MODELO TL-FTL-LED/003/N MARCA TECNOLITE DE 9 W EN COLOR NEGRO O SIMILAR EN CARACTERISTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	6.00
G-3	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4", CABLE CAL 10 AWG, 3 HILOS PARA ALIMENTAR GRUPO DE LAMPARAS. INCLUYE, SOPORTERIA, PIJAS PARA FIJACION, MATERIALES, HERRAMIENTAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	3.07
G-4	CABLE THW CAL. 10 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	231.00
G-5	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO (PAD) DE 1" Ø RD-13.5 DE COLOR ROJO O ANARANJADO, INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, SELLADO TEMPORAL PARA EVITAR CONTAMINACION INTERNA DEL DUCTO Y/O FILTRACION DE AGUA, MATERIALES (SEGUN NORMA CFE-P3A), EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	ML	93.75
G-6	CABLE THW CAL. 12 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	105.96
6 ARBOLES Y PLANTAS.			
6.01	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO KIKUYO. INCLUYE: PREPARACION DEL TERRENO, EXCAVACIONES, TIERRA VEGETAL, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	44.99
6.02	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ASTRONÓMICA/CRESPON DE 5.00 M DE ALTURA O SIMILAR EN PRECIO, CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES DE 1.50 X 1.50 X 0.80, TIERRA VEGETAL, PREPARACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
6.03	SUMINISTRO Y PLANTADO DE ENCINO SIEMPRE VERDE DE 4.00 M A 5.00 M DE ALTURA O SIMILAR EN PRECIO Y CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: EXCAVACIONES DE 1.20 X 1.20 X 0.80, TIERRA VEGETAL, PREPARACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	7.00
6.04	SUMINISTRO Y PLANTADO DE HUELE DE NOCHE DE 1.00 M DE ALTURA. INCLUYE: EXCAVACIONES DE 0.80 X 0.60 X 0.40, TIERRA VEGETAL, PREPARACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00
6.05	SUMINISTRO Y PLANTADO DE PLANTA AGAPANDO A RAZÓN DE 10 PZAS/M2. INCLUYE: TIERRA VEGETAL, PREPARACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	6.00
6.06	SUMINISTRO Y PLANTADO DE PLANTA DURANTA GOLDEN A RAZÓN DE 15 PZAS/M2. INCLUYE: PREPARACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	18.00
6.07	SUMINISTRO Y PLANTADO DE LAVANDA A RAZÓN DE 15 PZAS/M2. INCLUYE: PREPARACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	18.00
7 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PLAZA			
7.01	CABLE NEUTRANEL (2+1) CAL. 2 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	220.00
7.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA SERVICIO MONOFÁSICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 5 Kw, COMPUESTA DE MURETE PREFABRICADO, MARCA PORASA MODELO CFE-BT-02 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DEL TIPO ALIMENTACIÓN AÉREA, PROVISTA DE BASE DE MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE 4 TERMINALES DE 100 A, CON CANALIZACIONES INDEPENDIENTES DE POLIDUCTO CORRUGADO DE 1", BASE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 1 TIRO (PESO APROXIMADO DE 358 KG.), INCLUYE: 3 M DE TUBO CONDUIT GALVANIZADO P.G. DE 1 1/4" DE DIÁMETRO, MUFA INTEMPERIE DE 1 1/4", CABLE DE COBRE THW CAL. 8, UN INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 30 AMP, CABLE DE COBRE CAL. 8 DESNUDO, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA, VARILLA DE TIERRA DE 1m DE LONGITUD, HINCADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM PARA ANCLAJE, PLOMEADO Y NIVELADO DE MURETE, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
7.03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 1 F - 3H - 120 - 240V, 2 CIRCUITOS, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 30 A, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACION.	PZA	1.00
7.04	DESMONTAJE Y ALMACENAJE EN LUGAR INDICADO POR SUPERVISION DE OBRA DE ALUMBRADO PÚBLICO, CON UNA ALTURA DE 4.00 MTS. INCLUYE: RETIRO DE LUMINARIA MONTADA EN BRAZO METALICO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	0.00
7.05	RETIRO DE POSTE DE ALUMBRADO EXISTENTE, INCLUYE: DESMANTELAMIENTO Y ACARREO HASTA ALMACEN QUE INDIQUE LA SUPERVISION, MAQUINARIA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION	PZA	0.00
7.06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA SAN MIGUEL 100W, Y POSTE METALICO MODELO SANTIAGO C/BASE DE 6.00 M DE ALTURA. INCLUYE: DADO PREFABRICADO DE 40X60X60 CONCRETO F'C = 250 KG/CM2, REDONDO LISO DE 3/4" Ø, EXCAVACION A MANO PARA COLADO DE DADO, 12 ML. DE CABLE DE COBRE CAL. 12 MARCA IUSA, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	4.00
7.07	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 40 X 40 HASTA 60 CM. DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CAMA DE GRAYA DE 15 CMS DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3/16" X 1 1/4". DE 40 X 40 CM., TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE EN FORMA DIAMANTE PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION.	PZA	9.00
8 OBRAS COMPLEMENTARIAS			
8.01	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES, PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 4.00, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40. PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA.	PZA	1.00

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
EJECUTOR Y/O CONTRATISTA	DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL SAN BARTOLOMÉ DEL FINO
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	ING. LUIS UGALDE RÍOS	MIGUEL CHÁVEZ CHÁVEZ
RESIDENTE	SUPERVISOR	
NOMBRE, APELLIDOS, FIRMA	ING. JUAN MANUEL COLÍN MORALES	NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO

