

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



FECHA: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DATOS DE LA OBRA			
ACRÓNIMO DE LA OBRA:	FAISMUN 2025 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO		
LOCALIDAD:	GUADALUPE EL TERRERO, AMEALCO DE BONFIL, QRO.		
BENEFICIARIOS DIRECTOS:	710 HABITANTES	FONDO: FAISMUN 2025	MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATISTA:	C. CARLOS FLORES CORREA		N° DE CONTRATO: MAQ.FAISMUN25.295.AD.2025
INVERSIÓN APROBADA:	\$ 1,670,000.00	INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 1,662,819.32	INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,662,819.32
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	05 DE SEPTIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 18 DE NOVIEMBRE DEL 2025	FECHA DE TERMINO REAL: 17 DE NOVIEMBRE DEL 2025

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS		
N°	COMPONENTE	CANTIDAD
1	GIMNASIO AL AIRE LIBRE	
1.1	PRELIMINARES	
1.101	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	511.32
1.102	DEMOLUCIÓN A MÁQUINA DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA ASENTADA CON MORTERO, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	21.44
1.103	DEMOLUCIÓN A MÁQUINA DE CONCRETO SIMPLE, INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	6.72
1.104	DESMONTAJE DE ESTRUCTURA DE ACERO EN EXTERIORES HASTA UNA ALTURA DE 5 00 M, CON RECUPERACION DE MATERIAL AL 100%, INCLUYE: TRASLADO A ALMACEN, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	27.90
1.105	DESMONTAJE DE TABLERO DE BASQUETBOL EXISTENTE A BASE DE ESTRUCTURA METALICA, Y ESTRUCTURA DE SOPORTE A BASE DE TUBO DE ACERO, EMPOTRADA A MUERTO DE CONCRETO INCLUYE: RETIRO DEL MATERIAL AL ALMACEN DE LA DEPENDENCIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	1.00
1.106	DESHIERBE DE PISO EXISTENTE EN JUNTAS DE CONSTRUCCION, UTILIZANDO MATA HIERBA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	474.37
1.2	EXCAVACIONES Y ACARREOS	
1.201	EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 00 M HASTA 2 00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE: TRASPALEO A 4.00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	50.84
1.202	EXCAVACIÓN A MÁQUINA A CIELO ABIERTO EN MATERIAL TIPO "B" A CUALQUIER PROFUNDIDAD INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	18.33
1.203	ACARREO EN CAMIÓN SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MÁQUINA NO INCLUIDA INCLUYE: PAGO DE REGALÍA DE TIRO	97.33
1.204	ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O DEMOLICIÓN A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO)	97.33
1.3	ALBAÑILERÍA	
1.301	PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE FC=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA T.M.A. 3/4" DE 3 CM. DE ESPESOR, INCLUYE MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	58.48
1.302	MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:5 INC : SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	38.91
1.303	DADO (D-01) DE 60 X 60 CM ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 20 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T.M.A. 3/4" A 28 DIAS INCLUYE: ACERO DE ANCLAJE, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION.	0.00
1.304	SUMINISTRO, FABRICACIÓN Y ANCLAJE DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TABLERO CON UNA ALTURA DE 3.5 M Y BRAZO DE 1.3 M A BASE DE PERFIL TUBULAR CIRCULAR 4" Y 2" CED 30, INCLUYE: PERFILE TUBULAR 4" CED 30, PERFIL TUBULAR 2" CED 30, PLACA BASE 30X30 CM DE 3/8" DE ESPESOR CON 4 ORIFICIOS DE 5/8" A CADA 8 CM DEL BORDE DE PLACA, PLACA UNION TUBO-TABLERO 20X20 CM DE 1/4" DE ESPESOR CON 6 DRIFINGOS 1/2" A CADA 6 CM EN UNION CON ANGULOS DE TABLERO, TUERCAS Y ARANDELAS DE SUJECION, CARTERONES DE 1/4" DE 10X7.5 CM, TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (PRIMER), DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	2.00
1.305	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLERO DE MADERA TRIPLAY 19 MM DE ESPESOR PARA CANCHA DE BALONCESTO DE 1.80 MT. DE ANCHO X 1.20 MT. DE ALTO, ARO FIJO MOD. GI FABRICADO EN PLACA DE ACERO PARA SU RESISTENCIA A LA INTEMPERIE Y SUJADORES DE RED FABRICADOS EN CABLE DE ACERO Y PINTADOS EN COLOR NARANJA, RED DE NYLON EN COLOR BLANCO IDEAL PARA USO RUDO, MARCO DE ANGULO 3/16 X 1" X 1", SOLERA 3/8 X 2" DE REFUERZO CENTRAL, INCLUYE: ACEITE PROTECTOR DE MADERA Y LINEAS DE JUEGO OFICIALES APROBADOS, TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (PRIMER), DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE EN MARCO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTAS, FLETES, ACARREOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACIÓN	2.00
1.4	TERRACERÍAS Y RELLENOS	
1.401	MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE LA CAPA SUBRASANTE AL 95% DE SU P.V.S.M. FORMADA CON MATERIAL SELECCIONADO, TEPETATE DE BANCO, CON MEDIOS MECANICOS LIGEROS PARA PLATAFORMA DE DESPLANTE, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, APLICACIÓN DE AGUA, DISGREGADO, ESCARIFICADO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	169.11
1.402	RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON EQUIPO MECÁNICO MANUAL Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR QUE INDIQUE LA SUPERVISIÓN) AL 90% PROCTOR DE SU P.V.S.M. INCLUYE: SUMINISTROS ACARREO Y COLOCACIÓN DE LOS MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	9.40

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOAMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL

1.5	PLAZA	
1.501	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO FLUIDO DE 25 KG/CM2 CON REVENIMIENTO DE 16 CM Y RESISTENCIA A LOS 28 DIAS DE 7 CM DE ESPESOR CALIDAD BASE TIRO A BOMBA TERMINADO APALILLADO, TMA 5 MM, INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRADO DE ELEMENTOS DONDE SE REQUIERA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA COLOCACIÓN	593.44
1.502	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F' C=200 KG/CM2 RESISTENCIA A 28 DIAS, TMA 40 MM, REVENIMIENTO 10 + - 2.5 CM, DE 8 CM DE ESPESOR, COLOR INTEGRAL Y DISEÑO INDICADO POR SUPERVISIÓN PARA TERMINADO ESTAMPADO EN EL QUE SE INCLUYE LA CENEFA, CONSOLIDACIÓN Y ENRASADO DE CONCRETO CON REGLA VIBRATORIA MODULAR Y/O MAGIC SCREED Y DE MANERA MANUAL DONDE SE REQUIERA, CORRECCIÓN DE LA SUPERFICIE CON CHANEL FLOAT, ALISADO DE LA SUPERFICIE CON FLOTA TIPO FRESNO, INCLUYE: REALIZACIÓN DE CENEFA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AGENTE DESMOLDANTE EN POLVO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLADOR ACRILICO TRANSPARENTE A UNA MANO, COLOCACIÓN DE CIMBRA DE PLAZA CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN NECESARIA DE PROYECTO, CIMBRADO, DECIMBRADO, JUNTAS HECHAS A CORTE CON DISCO A CADA 3.00 MTS, COLA DE RATA BACKER ROD 1/4" PARA LA JUNTA FRIA Y SELLADOR ELASTÓMERO SIKAFLEX 1A, EQUIPO, MANO DE OBRA, CORTES PARA JUNTAS DE CONTRACCIÓN DE 1/3 DEL ESPSOR DE 3 MM DE ANCHO, INCLUYE CALEFATO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	207.20
1.503	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADO F' C=200 KG/CM2 RESISTENCIA A 28 DIAS, TMA 40 MM, REVENIMIENTO 10 + - 2.5 CM, DE 8 CM DE ESPESOR, TERMINADO PULIDO Y ESCOBILLADO (RAYADO RECTO) CON CEPILLO TEXTURIZADOR ACABADO CON VOLTEADOR EN FRONTERA DE PISO, CONSOLIDACIÓN Y ENRASADO DE CONCRETO CON REGLA VIBRATORIA MODULAR Y/O MAGIC SCREED Y DE MANERA MANUAL DONDE SE REQUIERA, CORRECCIÓN DE LA SUPERFICIE CON CHANEL FLOAT, ALISADO DE LA SUPERFICIE CON FLOTA TIPO FRESNO, INCLUYE: COLOCACIÓN DE CIMBRA CON EL TRAZO Y NIVELACIÓN NECESARIA DE PROYECTO, CIMBRADO, DECIMBRADO, JUNTAS HECHAS A CORTE CON DISCO A CADA 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD 1/3 DEL ESPESOR DE 3 MM DE ANCHO, INCLUYE CALEFATO, COLA DE RATA BACKER ROD 1/4" PARA LA JUNTA FRIA Y SELLADOR ELASTÓMERO SIKAFLEX 1A HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	423.97
1.504	DENTELÓN DE CONCRETO RESISTENCIA F' C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA Y CON REVOLVEDORA, T M A DE 3/4", DE 10 X 20 CMS. DE SECCIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DECIMBRADO, HECHURA DEL CONCRETO, EQUIPO, HERRAMIENTA, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	7.05
1.505	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO DE TEZONTE DE 1/2" - 1" PARA UNA CAPA DE 15 CM DE ESPESOR, CON PROTECCIÓN CON MALLA ANTI-MALEZA, INCLUYE: MATERIAL, SELECCIÓN A VOLTEO, EXTENDIDO, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA COLOCACIÓN	120.31
1.506	SALIDA DE AGUA PLUVIAL SENCILLA A BASE DE TUBO PVC SANITARIO DE 3" DE DIAMETRO CON UNA LONGITUD PROMEDIO DE 1.00 M, INCLUYE: 2 BOLSAS DE FILTRO SUNNIMIX, TUBERÍA DE PVC 3", HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACIÓN	3.00
1.507	RAMPA DE CONCRETO ARMADO F' C= 200 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 8 CMS. DE ESPESOR PROMEDIO, ACABADO RAYADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10. INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	20.86
1.508	PINTADO DE LÍNEA BLANCA O COLOR DESIGNADO POR SUPERVISIÓN EN CANCHA DE 5 CM DE ANCHO CON PINTURA TOP DEPORTIVA MARCA COMEX O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: UNA MANO DE DILUCIÓN DE SELLADOR ADHETOP (1 PARTE DE SELLADOR POR 3 DE AGUA), DOS MANOS DE PINTURA, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	124.36
1.6	EJERCITADORES Y JUEGOS INFANTILES	
1.601	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR SERIE 114MM, MODELO RIBB-5F117A-NV ELÍPTICA SENCILLA CON DIMENSIONES 1.26 X 0.65 X 1.58M MARCA RECREATEC O SIMILAR EN CALIDAD O PRECIO, FABRICADOS DE ACERO GALVANIZADO CON POSTE PRINCIPAL DE DIÁMETRO 114MM, ESPESOR DE 3MM, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, CON TRES CAPAS DE POLVO RETARDANTE UV, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR DECAPADO CON CHORRO DE ARENA IDEALES PARA USO DE EXTERIORES. PEDAL PROTEGIDO CON PIEZA DE INGENIERÍA DE PLÁSTICO DE NYLON (TIPO GFPA) ANTIENVEJECIMIENTO, ANTIDERRAPANTE Y ANTIOXIDANTE. ASI COMO LAS TAPAS DE JUNTAS, GARANTIZANDO LA MAYOR DURABILIDAD. TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE. CON CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADO, INCLUYE: ANCLAJE ARMADO, SUMINISTRO, ENSAMBLE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1.00
1.602	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR RIBB-5G045 AL AIRE LIBRE SERIE GRAVITY PASAMANOS -DIMENSIONES: 3.3 X 1.4 X 2.4 M MARCA RECREATEC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO. EL TUBO PRINCIPAL TIENE UN DIAMETRO DE 114 MM X 3 MM DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO, TAPAS DE LOS POSTES, HECHAS POR GFPA, ANTI - ENVEJESIMIENTO, TAPAS DE SEGURIDAD, PROTECTORAS Y DECORATIVAS, PINTURA EN CALIENTE DE ACABADO CON POLVOS ELECTROSTÁTICOS, TUBOS SECUNDARIOS DE 48 O 32 MM DE DIAMETRO X 3 MM DE ESPESOR EN ACERO GALVANIZADO. INCLUYE: ANCLAJE ARMADO, SUMINISTRO, ENSAMBLE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1.00
1.603	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL INDEPENDIENTE RIBB-3I069 - SUBE Y BAJA - DIMENSIONES: 2 X 0.4 X 0.8 MTS MARCA RECREATEC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, 1 ESTRUCTURA O TUBO CENTRAL DE ACERO GALVANIZADO, 2 ASIENTOS PLÁSTICOS, 1 BASE DE RESORTE EN ACERO GALVANIZADO, INCLUYE: ANCLAJE ARMADO, PLACA DE SUJECIÓN, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1.00
1.604	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE EJERCITADOR RIBB-5F128-NV SERIE 114MM, MODELO FORTALECEDOR DE PIERNAS 1.91 X 0.50 X 1.55M MARCA RECREATEC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, FABRICADOS DE ACERO GALVANIZADO CON POSTE PRINCIPAL DE DIÁMETRO 114MM, ESPESOR DE 3MM, CON ACABADO EN PINTURA ELECTROESTÁTICA, CON TRES CAPAS DE POLVO RETARDANTE UV, PREVIA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE POR DECAPADO CON CHORRO DE ARENA IDEALES PARA USO DE EXTERIORES. PEDAL PROTEGIDO CON PIEZA DE INGENIERÍA DE PLÁSTICO DE NYLON (TIPO GFPA) ANTIENVEJECIMIENTO, ANTIDERRAPANTE Y ANTI OXIDANTE. ASI COMO LAS TAPAS DE JUNTAS, GARANTIZANDO LA MAYOR DURABILIDAD. TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE. CON CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CERTIFICADO. INCLUYE: ANCLAJE ARMADO, FIJACIÓN, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1.00
1.605	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANCA ESTRUCTURA METÁLICA CON SOLERA DE 3" X 1/4", LAMINA PERFORADA CAL.16, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA MODELO 304 MCR-059MM DE DIMENSIONES 1.85 M LARGO X 0.67 M ANCHO X 1.04 M ALTO CON CAPACIDAD DE 3 PERSONAS MARCA ARQUIPARK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ANCLAJE CON TAQUETES, FIJACIÓN, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1.00
1.606	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOTE METÁLICO PARA BASURA MODELO 120 MOB-11BMN FIJO O ABATIBLE, ESTRUCTURA TUBULAR, CONTENEDOR DE LÁMINA MULTIPERFORADA CALIBRE 16, ACABADO CON PINTURA ELECTROSTÁTICA CON PRE-TRATAMIENTO DE FOSFATO DE ZINC Y TORNILLERÍA DE ACERO INOXIDABLE CON DIMENSIONES L 0.57 M X A 0.38 M X AL 1.00 M MARCA ARQUIPARK O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ANCLAJE CON TAQUETES, FIJACIÓN, MANIOBRAS LOCALES, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1.00
1.607	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL INDEPENDIENTE RIBB-3I029 - COLUMPIO TIPO A - DIMENSIONES: 2.5 X 1.5 X 1.5 MTS MARCA RECREATEC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ANCLAJE ARMADO, PLACA DE SUJECIÓN, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1.00
1.608	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE JUEGO INFANTIL INDEPENDIENTE RIBB-3I129 - RESBALADILLA INDIVIDUAL COLOR AMARILLO - DIMENSIONES: 3.4 X 0.9 X 1.9 MTS MARCA RECREATEC O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, INCLUYE: ANCLAJE ARMADO, PLACA DE SUJECIÓN, MANIOBRAS DE INSTALACIÓN, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOAMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL

1.7	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
1.701	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 40 X 40 HASTA 60 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CAMA DE GRAVA DE 15 CMS DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3/16" X 1 1/4", DE 40 X 40 CM, TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE EN FORMA DIAMANTE PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	3 00
1.702	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO (PAD) DE 1 1/2" Ø RD-13.5 DE COLOR ROJO O ANARANJADO, INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, SELLADO TEMPORAL PARA EVITAR CONTAMINACION INTERNA DEL DUCTO Y/O FILTRACION DE AGUA, MATERIALES (SEGUN NORMA CFE-P3A), EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	66 01
1.703	CABLE DE DISTRIBUCION SUBTERRANEA DE ALUMINIO MARCA VOLTMEX CAL 8 AWG, 600V Y CAPACIDAD DE HASTA 5,000 WATTS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	132 02
1.704	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA SAN MIGUEL 100 W 57 KV O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (CON GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR), INCLUYE: POSTE CONICO CIRCULAR CAL 11 DE 6 M DE ALTO CON PATIN 24X24/28X28 CM DE 19 CM ENTRE BARRENOS TERMINADO EN PINTURA TERMOCONVERTIBLE POLIESTER HORNEADA ANTIGRAFITI Y RAYOS UV COLOR A ELEGIR, BASE PIRAMIDAL DE CONCRETO F' C=250KG/CM2 DE 0.4X0 4X0 6 CON 4 ANCLAS 3/4" REDONDO LISO CON PUNTA ROSCADA 5 CM, SEPARADAS A 19 CM, 12 ML DE CABLE DE COBRE CAL 12, RELLENOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA INSTALACION	4 00
1.8	JARDINERAS, ARBOLES Y PLANTAS.	
1.801	TIERRA VEGETAL EN MONTICULOS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACION, ACARREOS, CARGA, DESCARGA, TRASPALO, COMPACTACION CON PIZON DE MANO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	2 16
1.802	SUMINISTRO Y PLANTADO DE PLANTA FORNIO HASTA 1 00 M DE ALTURA INCLUYE: PREPARACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	2 00
1.803	SUMINISTRO Y PLANTADO DE PLANTA DORANTA GOLDEN A RAZON DE 15 PZAS/M2 INCLUYE: PREPARACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	3 00
1.804	SUMINISTRO Y PLANTADO DE LAVANDA A RAZON DE 15 PZAS/M2 INCLUYE: PREPARACION DEL TERRENO, SUMINISTRO DEL MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	3 00
2	KIOSKO	
2.01	PRELIMINARES	
2.011	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES, Y REFERENCIAS NECESARIAS, INCLUYE: ESTACAS, MOJONERAS, BANCOS DE NIVEL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODA LA MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	207 20
2.02	EXCAVACIONES Y ACARREOS	
2.021	EXCAVACION A MAQUINA EN ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0 00 M HASTA 2 00 M DE PROFUNDIDAD INCLUYE: TRASPALO A 4 00 M DE DISTANCIA HORIZONTAL, AFINE DE FONDO, AFINE DE TALUD, MAQUINARIA, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	6 38
2.022	ACARREO EN CAMION SOBRE CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO (MEDIDO COMPACTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA INCLUYE: PAGO DE REGALIA DE TIRO	6 38
2.023	ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE PAVIMENTO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O DEMOLICION A LOS KILOMETROS SUBSECUENTES (MEDIDO COMPACTO)	6 38
2.03	CIMENTACION	
2.031	PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F' C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4" INCLUYE: MATERIALES, FABRICACION DEL CONCRETO, VACIADO CON CARRETILLA Y BOTES, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PAR SU COMPLETA EJECUCION	18 92
2.032	MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2 00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-ARE 1:5 INC: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, PRUEBAS DE LABORATORIO (MORTERO), HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION	6 74
2.033	ZAPATA AISLADA DE 90 X 90 CM Y 10 CM DE PERALTE INICIAL Y 15 CM PERALTE FINAL, ARMADO CON VARILLA 3/8" A CADA 16 CM EN AMBOS SENTIDOS, CIMBRA COMUN, CONCRETO 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T M A 3/4" A 28 DIAS INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	6 00
2.034	DADO (D-01) DE 40 X 40 X 45 CM ARMADO CON 8 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") A CADA 20 CM, CIMBRA COMUN, CONCRETO 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, T M A 3/4" A 28 DIAS INCLUYE: ACERO DE ANCLAJE, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	6 00
2.035	CADENA DE DESPLANTE (CD-01) CON UN CONCRETO F' C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T M A 3/4", DE SECCION 15 X 20 CM, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CMS CIMBRA COMUN INCLUYE: MATERIALES, CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION	15 60
2.036	ANCLAJE Y TRASLAPES DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 N°3 (3/8") AL N°4 (1/2") Y CASTILLOS ELECTROSOLDADOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, ANCLAJES, TRASLAPES, AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	10 76
2.037	IMPERMEABILIZACION DE BARRERA IMPERMEABLE DE CORONA DE CADENAS DE DESPLANTE A BASE DE DOS MANOS DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO VAPORTITE 550, DE MCA FESTER, INCLUYE: RIEGO DE ARENA SOBRE LA ULTIMA APLICACION, SUMINISTRO Y APLICACION DEL PRODUCTO	2 34
2.04	SUPERESTRUCTURA	
2.041	CADENA DE CERRAMIENTO (CC-03) CON UN CONCRETO F' C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T M A 3/4", CC DE 15 X 15 CMS DE SECCION, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") DE DIAMETRO A CADA 20 CMS CIMBRA COMUN INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	21 12
2.042	CADENA DE CERRAMIENTO (CC-04) CON UN CONCRETO F' C=200 KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T M A 3/4", CC DE 15 X 20 CMS DE SECCION, REFORZADA CON 4 VARILLAS DEL No. 3 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DEL No. 2 (1/4") DE DIAMETRO A CADA 20 CMS CIMBRA COMUN INCLUYE: CIMBRA, CIMBRADO, DESCIMBRADO, HABILITADO, HECHURA DEL CONCRETO, VACIADO, VIBRADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	18 20

OPERADO

2025

RAMO 33
FISCALIA

2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN

EJECUTOR-MUNICIPIO

AMECALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

2.043	COLUMNA C-01 DE CONCRETO F' C=200KG/CM2 HECHO EN OBRA RESISTENCIA NORMAL T.M.A. 3/4", DE SECCIÓN 0.30 X 0.30 M DE 4.415 M DE ALTURA, REFORZADA CON 6 VARILLAS DEL No 5 (3/8") DE DIAMETRO Y ESTRIBOS DE No 3 (3/8") A SEPARACION INDICADA EN PLANO CORRESPONDIENTE, CIMBRA COMUN INCLUYE: ACERO DE ANCLAJE, MATERIALES, CIMBRA, CMBRADO, DESCIMBRADO, CONCRETO, COLADO, PICADO, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	6.00
2.044	MURO DE TABIQUE DE BARRO ROJO RECOCIDO DE 6 X 13 X 26 CM HASTA UNA ALTURA PROMEDIO DE 4.5 M, DE 13 CMS. DE ESPESOR, TERMINADO COMÚN, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA EN PROPORCION 1:5. INCLUYE: SUMINISTRO Y ACARREO DE LOS MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	2.88
2.045	ANCLAJE Y TRASLAPÉ DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES MEDIANTE SUMINISTRO Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2 N°3 (3/8") AL N°4 (1/2") Y CASTILLOS ELECTROSOLDADOS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, GANCHOS, DOBLECES, ANCLAJES, TRASLAPES, AMARRES DE ALAMBRE RECOCIDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	9.41
2.05	ALBANILERIA	
2.051	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS A REGLA, NIVEL Y PLOMO, A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA FINA 1:5 DE PROPORCION, EN ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM, HASTA 3.50 MTS DE ALTURA, INCLUYE: REPELLADO PULIDO CON PLANA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	29.28
2.052	BOQUILLAS, ACABADO FINO EN MURO EN ANCHO PROMEDIO DE 16 CM Y ESPESOR PROMEDIO DE 2.2 CM A BASE DE MEZCLA MORTERO CEM-ARENA FINA 1:5 DE PROPORCIÓN, HASTA 3.5 MTS DE ALTURA, INCLUYE: REPELLADO PULIDO CON PLANA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	18.60
2.053	PISO DE CONCRETO SIMPLE F' C=150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 8 CMS. DE ESPESOR, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CIMBRA, CMBRADO, DESCIMBRADO, CURADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCION	21.35
2.06	ACABADOS	
2.061	PISO DE CANTERA LAMINADA COLOR CAFE 2 DE 40 x 40 x 2 CMS, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON BOQUILLA UNIVERSAL SIN ARENA ANTIHONGOS DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	9.42
2.062	PISO DE CANTERA LAMINADA COLOR GRIS DE 40 x 40 x 2 CMS, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON BOQUILLA UNIVERSAL SIN ARENA ANTIHONGOS DE 3 MM DE ESPESOR, INCLUYE: MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	9.42
2.063	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO DE CANTERA PULIDA A HUESO EN MURO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 MTS, COLOR GRIS, DE 2 CMS DE ESPESOR, DE 30 x 32 CM, PEGADA CON ADHESIVO PARA PIEDRA MARCA PERDURA, INCLUYE: MATERIALES, REMATES, CORTES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA	6.90
2.064	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINADO DE CANTERA PULIDA A HUESO EN MURO A UNA ALTURA PROMEDIO DE 3 MTS, COLOR GRIS DE 4 CM DE ESPESOR DE 30x 42 CM Y LAS DOS ARISTAS DE 30 CM CON CANTO DE MOLDURA DE MEDIO BOCEL, PEGADA CON ADHESIVO PARA PIEDRA MARCA PERDURA, INCLUYE: MATERIALES, REMATES, CORTES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	72.00
2.065	SUMINISTRO Y COLOCACION DE REPISÓN EN COLUMNA DE CANTERA PULIDA DE 8 CMS DE ESPESOR, DE 60X60 CM, CON HUECO CENTRAL DE 35X35 CM, TODAS LAS ARISTAS DE 60 CM CON CANTO DE MOLDURA DE MEDIO BOCEL Y ESQUINAS REDONDEADAS, COLOR GRIS, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: MATERIALES, REMATES, UNA MANO DE SELLADOR AQUASIL LIFETIME MARCA IMPERQUIMIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	6.00
2.066	PINTURA VINILICA A DETALLE EN MUROS MARCA COMEX PRO-1000 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO A DOS MANOS DEL COLOR QUE DESIGNE SUPERVISION (COLORES PASTEL - COLORES NEUTROS), INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, UNA MANO DE SELLADOR VINILICO, DOS MANOS DE PINTURA, PLASTE, EQUIPO, HERRAMIENTA, ANDAMIOS Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	26.76
2.07	ESTRUCTURA PARA CUBIERTA	
2.071	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRABES DE MARCO PRINCIPAL Y LARGUEROS (VER PLANO CORRESPONDIENTE), A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL PTR 6"X4" CAL 11 (12.13 KG/M) INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACION DE ANTICORROSIVO (PRIMER), DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 6 MTS CON ALINEACION Y PLOMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS RADIOGRAFICAS DE SOLDADURA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1551.86
2.072	SUMINISTRO, FABRICACION Y ANCLAJE DE PLACA DE 3/8" DE ESPESOR CON 4 ANCLAS DE 20 CM DE LARGO A BASE DE ANGULO 1"X1"X3/16" SOBRE COLUMNA C-01 PARA CONEXIÓN CON VIGA DE ACERO PTR 6"X4" A-36 CAL 11, PLACA DE 20 X 25 CM DE 3/8" (9.5 MM) DE ESPESOR, INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO (PRIMER), DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	6.00
2.073	SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE PLACA UNION PL-02 DE 3/8" DE ESPESOR DE 63 X 60 CM A BASE DE PLACAS SECUNDARIAS E1 0.1 X 0.34 M, E2 0.24 X 0.24 EL CONJUNTO DE PLACAS SE UNEN EN UN ANGULO DE 20° RESPECTO A LA HORIZONTAL Y 140° ENTRE EXTREMOS (VER PLANO CORRESPONDIENTE), INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACION DE ANTICORROSIVO (PRIMER), DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE COLOR NEGRO MATE, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	1.00
2.074	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA TEJA ASFALTICA HASTA UNA ALTURA DE 8 M, INCLUYE: TEJA ASFALTICA SUPREME CAFÉ 30.5 X 91.4 CM OWENS CORNING O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (CON GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANNO OPERADOR), TRIPLAY RAYADO TIPO DUELA DE PINO DE 1RA UNA CARA DE 3/4" (19 MM), PLJAS PUNTA DE BROCA CABEZA EXAGONAL #12 DE 1 1/4" DE LARGO, 2 MANOS DE APLICACION DE ACEITE DANES MARCA SAYER O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO POR AMBOS LADOS EN HOJA DE TRIPAY, FIELTRO SINTETICO STORMTITE DE IKO O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (MEMBRANA IMPERMEABLE	68.94
2.075	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE DE CUMBRERA HASTA UNA ALTURA DE 6 M, INCLUYE: TEJA ASFALTICA PARA CUMBRERAS RIZTRIDGE CAFÉ (DESCRIT TAN) OWENS CORNING 30.5 X 91.4 CM O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (CON GARANTIA POR ESCRITO DE DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANNO OPERADOR), MANTO IMPERMEABLE IKO STORM SHIELD O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO (CON GARANTIA POR ESCRITO DEL FABRICANTE OTORGADA A NOMBRE DEL ORGANNO OPERADOR), CLAVOS TACHUELON DE ACERO GALVANIZADO PARA TEJA ASFALTICA DE 1" DE LARGO DE CUERPO CORRUGADO PROFUNDO, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO	29.58
2.076	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PECHO DE PALOMA A BASE DE PERFILES TUBULARES R-400, C-200 Y GOTERO DE LAMINA GALVANIZADA ACABADO BRILLANTE COLLAGE 1.8 M LARGOX 0.1M ANCHO X 0.04M PROFUNDIDAD, VER DETALLE EN PLANOS, INCLUYE: TRAZOS, CORTES, REBABEO, PERFILADO, SOLDADURA CON ELECTRODOS E-7018, APLICACION DE ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA ESMALTE ACRILICO MATE, CARGA Y DESCARGA, MONTAJE A UNA ALTURA MÁXIMA DE 10 MTS CON ALINEACION Y PLOMO, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	27.96



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIOAMEALCO DE BONFIL
MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.

2.08	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
2.081	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELECTRICA PARA SERVICIO MONOFASICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE HASTA 5 Kw, COMPUESTA DE MURETE PREFABRICADO, MARCA PORASA MODELO CFE-BT-02 CONCRETO F'C=250 KG/CM2 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO, DEL TIPO ALIMENTACIÓN AÉREA, PROVISTA DE BASE DE MEDIDOR TIPO ENCHUFE DE 4 TERMINALES DE 100 A, CON CANALIZACIONES INDEPENDIENTES DE POLIDUCTO CORRUGADO DE 1", BASE PARA INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 2 POLOS 1 TIRO	1.00
2.082	REGISTRO ELECTRICO PREFABRICADO DE 40 X 40 HASTA 60 CM DE PROFUNDIDAD INCLUYE: SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, ACARREOS, CAMA DE GRAVA DE 15 CMS DE ESPESOR, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO 3/16" X 1 1/4", DE 40 X 40 CM , TAPA DE LAMINA ANTIDERRAPANTE EN FORMA DIAMANTE PINTURA ANTICORROSIVA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	2.00
2.083	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE POLIETILENO (PAD) DE 1 1/2" Ø RD-13 5 DE COLOR ROJO O ANARANJADO, INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, SELLADO TEMPORAL PARA EVITAR CONTAMINACION INTERNA DEL DUCTO Y/O FILTRACION DE AGUA, MATERIALES (SEGUN NORMA CFE-P3A), EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	7.00
2.084	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBO DE POLIETILENO (PAD) DE 1" Ø RD-13 5 DE COLOR ROJO O ANARANJADO, INCLUYE: ACARREO, INSTALACION, SELLADO TEMPORAL PARA EVITAR CONTAMINACION INTERNA DEL DUCTO Y/O FILTRACION DE AGUA, MATERIALES (SEGUN NORMA CFE-P3A), EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	2.50
2.085	CABLE DE DISTRIBUCIÓN SUBTERRANEA DE ALUMINIO MARCA VOLTMEX CAL. 8 AWG, 600V Y CAPACIDAD DE HASTA 5,000 WATTS, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	7.00
2.086	CABLE THW CAL. 12 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	15.00
2.087	CABLE THW CAL. 14 AWG, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	30.80
2.088	TUBO CONDUIT PARED GRUESA DE 3/4" DE DIAMETRO INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIALES, COLOCACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	22.90
2.089	CAJA GALVANIZADA CUADRADA ITSA DE 3 X 3" Y TAPA GALVANIZADA CUADRADA ITSA DE 3 X 3" O SIMILAR EN CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y PRECIO. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, TORNILLERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN	7.00
2.090	CHALUPA METALICA REFORZADA PARA CONTACTO DUPLEX. INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCION	3.00
2.091	CONTACTO DUPLEX PARA INTEMPERIE ESTEVEZ, MODELO DUP-IP-1522 O SIMILAR EN CALIDAD, CARACTERÍSTICAS Y PRECIO INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN, MATERIALES, PUNTAS, CONEXIONES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CERTIFICADO DE CALIDAD Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	3.00
2.092	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA 1 F - 3H - 120 - 240V, 2 CIRCUITOS, INCLUYE: ACCESORIOS DE FIJACION, 2 INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 30 A, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA INSTALACIÓN.	1.00
2.093	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL COLGANTE SIENA II MODELO FTL-7356/CF MARCA TECNOLITE O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	1.00
2.094	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FAROL RANGUN MODELO TL-FTL-LED/003/N MARCA TECNOLITE DE 9 W EN COLOR NEGRO O SIMILAR EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD INCLUYE: MATERIALES, ACCESORIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	6.00
3	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS	
3.1	ANUNCIO DE LA OBRA A BASE DE PTR DE 2" CAL 14 Y LAMINA CAL 22 EN DIMENSIONES DE ALTURA TOTAL DE 4.00 M., PANCARTA DE 2.44 X 1.22 ANCHO, PATAS DE 4.00, FIJANDO ANCLAJE DE 0.56 M. MINIMO CON CONCRETO F'C=200 KG/CM2 EN EXCAVACION DE 40X40 PANCARTA DE VINIL AUTOADHERIBLE DE ACUERDO A DISEÑO DE 2.44 X 1.22 EN 1 CARA, MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN EN OBRA	1.00



2025

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
EJECUTOR-MUNICIPIO



UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, EJECUTOR/CONTRATISTAS Y AUTORIDAD LOCAL, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL BAJO BU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

ENTREGA	RECIBE POR EL MUNICIPIO	AUTORIDAD LOCAL
<p>EJECUTOR Y/O CONTRATISTA</p>  <p>C. CARLOS FLORES CORREA</p>	<p>DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO</p>  <p>INGE. LIRIO UGALDE RIOS</p>	 <p>AMEALCO DE BONFIL GOBIERNO MUNICIPAL</p> <p>SUBDELEGADO AUXILIAR EL TERRERO</p> <p>J. GUADALUPE FLORES DE JESÚS</p>  <p>NOMBRE(S), APELLIDOS, FIRMA Y SELLO</p>
<p>RESIDENTE</p>  <p>ARQ. CARLOS FLORES CORREA</p>	<p>SUPERVISOR</p>  <p>ARQ. JAIRO TOVAR ARELLANO</p>	

OPERADO
2025
RAMO 33
FAJERUN