

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF), 2021

H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 20 DE MAYO DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021 - CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SAN MIGUEL DEHETÍ, SAN MIGUEL DEHETÍ, AMEALCO DE BONFIL, QRO."

PROGRAMA: FISM - 2021

LOCALIDAD: SAN MIGUEL DEHETÍ

BARRIO: -

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP

#CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-21/2021

INICIO: 22-MARZO-2021

TERMINACIÓN: 20-MAYO-2021

TERMINACIÓN REAL: 18-MAYO-2021

No. DE HABITANTES: 1,230.00 HABITANTES

INVERSIÓN APROBADA: \$ 1,000,000.00

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,230.00 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 992,965.31

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 891.63 M2.
EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m. EN SECO EN 64.22 M3.
ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA EN 83.49 M3.
ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES EN 83.49 M3-KM.

ALBAÑILERIA:

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS. COMPACTADA CON PLACA VRIBATORIA Y AGUA AL 90% DE SU P.V.S.M. EN 212.01 M3.
PLANTILLA DE 5 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO F'C = 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON TMA 3/4" EN 102.18 M2.
MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, HASTA 2.00 MTS DE ALTURA, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEM-CAL-ARE 1:1:6 EN 58.71 M3.
FIRME DE 10 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", PULIDO Y CORTADO C/2.50 M CON MAQUINA, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6.6/10.10 EN 692.53 M2.
FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO DE 7.50 CM DE ESPESOR PARA REVESTIMIENTO DE GRADA DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA. CONCRETO HIDRAULICO DE F'C= 150 KG/CM2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ACABADO ESCOBILLADO RAYADO RECTO Y VOLTEADOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 10-10/6-6, PROVISTO DE NARIZ MEDIO BOCEL VOLADA EN EL BORDE DE GRADA DE 7.50 CM DE ESPESOR Y 8.5 CM DE VUELO EN 64.98 M2.
FORJADO DE NARIZ EN BANQUETAS SE INCLUYE UNICAMENTE SOLO CIMBRA Y MANO DE OBRA EN 76.10 ML.
DADO DE 0,40 X 0,40 M DE SECCIÓN Y 1,00 M DE ALTURA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ARMADA CON 8 VAR. NO. 3 Y EST. NO. 2 A/C 15 CMS ACABADO COMÚN EN 8.00 PZAS.



GOBIERNO MUNICIPAL



SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLO DE TUBO NEGRO CED 40 DE 3" DE DIAM. Y 80 CMS DE LONG. AHOGADO EN DADO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 40 X 37 X 70 CMS PARA POSTE DE CANCHA DE VOLIBOL EN 2.00 PZAS.
GUARNICION TRAPEZOIDAL DE 15 CM DE CORONA x 20 CM DE BASE x 40 CM DE ALTURA DE SECCION; CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" EN 53.91 ML.
PAVIMENTO DE CANTERA DE 40 x 40 x 4 CMS ACABADO MATERLINADO A MÁQUINA, ASENTADA CON MORTERO CEM-ARE EN PROPORCIÓN 1:3, JUNTEADA CON PASTA DE CEMENTO BLANCO - COLOR Y ENTRECALLE EN 120.59 M2.
APLANADO A PLOMO Y REGLA DE 2.50 CMS DE ESPESOR PROMEDIO HASTA 2.50 MTS DE ALTURA, CON MORTERO CEM-CAL-ARE EN PROPORCION 1:2:6, ACABADO PULIDO CON PLANA DE MADERA Y ACABADO ESPONJA EN 61.16 M2.

HERRERIA:

PORTERÍA PARA FUTBOLITO Y TABLERO PARA BASQUETBOL, A BASE DE TUBO NEGRO DE 3" C40, ANG DE 2" X 2" X 1/8", SOLERA DE 2" X 1/8", PLACA A-36 DE 3/8" DE ESPESOR, ARO DE FIERRO REDONDO DE 3/4", TABLERO DE ÁNGULO DE 1 1/4 X 1 1/4" X 1/8" Y TABLERO DE ACRÍLICO DE 12 MM DE ESPESOR TRANSPARENTE EN 2.00 PZAS.
POSTE PARA RED DE CANCHA DE VOLIBOL DE TUBO NEGRO C40 DE 2 1/2" DE DIAM Y 2.55 MTS DE LONG. CON PINTURA ANTICORROSIVA DE ESMALTE COLOR BLANCO EN 2.00 PZAS.

PINTURA:

APLICACIÓN DE PINTURA TOP® DEPORTIVO DE ALTA RESISTENCIA PARA CANCHAS DEPORTIVAS SOBRE PISO PARA TRAZO DE LÍNEAS JUEGO DE 5 CM DE ESPESOR, DE VARIOS COLORES EN 520.00 ML.

ALUMBRADO PÚBLICO:

EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m. EN SECOEN 3.00 M3.
ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA EN 3.90 M3.
ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION A LOS KMS SUB SUBSECUENTES EN 3.90 M3-KM.
RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN 2.90 M3.
BASE DE CONCRETO PARA POSTE DE ALUMBRADO PUBLICO. INCLUYE EL AHOGADO DE 4 ANCLAS DE 1" CON TUERCAS EN 2.00 PZAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE POLIDUCTO DE POLIETILENO DE A.D. PED DE 2" DIAMETRO EN 50.00 ML.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW NO. 14EN 28.50 ML.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPLEX DRS AL-XLP (2+1)6 EN 50.00 ML.
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR AC-508 EN 6.00 PZAS.
INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE POSTE, FABRICADO A BASE DE TUBO DE ACERO DE 3" CED 30, CON PLACA DE 1/4" PARA SUJECION DE ANCLAS ACABADO EN ESMALTE EN COLOR NEGROEN 2.00 PZAS.
SUMINISTRO E INSTALACION DE REGISTRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 40*40*40 CM EN 2.00 PZAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, 874.02 M2. COLOCACION DE CARTELERA DE IDENFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS



GOBIERNO MUNICIPAL



OBSERVACIONES: _____


 AMEALCO DE BONFIL DEPENDENCIA EJECUTORA
 GOBIERNO MUNICIPAL PRESIDENCIA MUNICIPAL
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
MARCO CERVANTES
 NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Andrea Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA COMUNIDAD LOCAL


 AMEALCO DE BONFIL
 GOBIERNO MUNICIPAL
 Academia Comunitaria
Artemisa Garcia Valquez
 NOMBRE FIRMA Y SELLO
 SAN NIGUE DEHETI

POR EL COMITÉ DE OBRA

Pedro Colin Fonseca
 NOMBRE Y FIRMA

Verónica Martínez
Verónica Martínez Hernandez
 NOMBRE Y FIRMA

Irma Martínez
Irma Martínez Hernandez
 NOMBRE Y FIRMA