



GOBIERNO MUNICIPAL



FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES (FISM), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021

**H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
MUNICIPIO-COMUNIDAD**

FECHA: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISE 2021 - AMPLIACIÓN DE RED DRENAJE SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DEHEDÓ 3RA., AMEALCO DE BONFIL, QRO." PROGRAMA: FISE - 2021

LÓCALIDAD: SAN JUAN DEHEDÓBARRIO: -TIPO DE LÓCALIDAD: ZAP#CONTRATO: MÁQUINA FISE-1/2021INICIO: 13-MAYO-2021TERMINACIÓN: 16-AGOSTO-2021TERMINACIÓN REAL: 22-SEPTIEMBRE-2021No. DE HABITANTES: 1,166.00 HABITANTESINVERSIÓN APROBADA: \$ 2,000,000.00BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,166.00 HABITANTESINVERSIÓN EJERCIDA: \$ 1,993,241.06

METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO TOPOGRAFICO EN URBANIZACIÓN, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS EN 710.00 M2.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL TIPO "B" DE 0.00 A 2.00m EN 566.34 M3.

EXCAVACIÓN DE ZANJA CON MAQUINA EN MATERIAL TIPO "C" DE 0.00 A 2.50m EN 1,146.93 M3.

ACARREO EN CAMION EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL ABUNDADO PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1er. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA EN 93.90 M3.

SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 12" DE DIAM., SERIE 16.5 EN 692.00 ML.

OBRA CIVIL:

PLANTILLA DE TEPETATE DE BANCO EN CANALES, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU PVSM EN 99.11 M3.

INSTALACION DE TUBERÍA PVC SANITARIA DE 12" DE DIÁMETRO SERIE 16,5 CON COPLÉ Y ANILLO INTEGRAL EN 692.00 ML.

ACOSTILLADO CON TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON PIZON DE MANO Y AGUA EN 175.78 M3.

RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN ZANJAS, COMPACTADO CON COMPACTADORA MANUAL Y AGUA AL 90 % DE SU P.V.S.M. EN 188.52 M3.

RELLENO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA EN ZANJAS, COMPACTADO CON PLACA VIBRATORIA Y AGUA AL 90 % DE SU P.V.S.M. EN 1,001.91 M3.

CONEXIÓN A POZO DE VISITA EXISTENTE EN 1.00 PZA.

POZOS DE VISITA:

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 1.50 MTS DE PROFUNDIDAD EN 2.00 PZAS.

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 x 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN 6.00 PZAS.

BROCAL Y TAPA DE 60 CM DE DIAMETRO DE POLIETILENO DE 34 KG PARA POZO DE VISITA, RESISTENCIA A LA CARGA DE 20 TON. EN 16.00 PZAS.

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 2.50 MTS DE PROFUNDIDAD EN 2.00 PZAS.

Plaza de la Constitución No. 20, Centro,
C.P. 76850, Amealco de Bonfil, Querétaro
Tel, (448) 278 01 01 | www.visitaamealco.travel





GOBIERNO MUNICIPAL



POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 3.90 MTS DE PROFUNDIDAD EN 4.00 PZAS.

POZO DE VISITA TIPO COMUN DE 0.60 A 1.20 MTS DE DIAM. HASTA 4.00 MTS DE PROFUNDIDAD EN 2.00 PZAS.

OBRAS COMPLEMENTARIAS:

LIMPIEZA DE OBRA A MANO EN 979.16 M2. COLOCACION DE CARTELERIA DE IDENTIFICACION DE OBRA, 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DÉTERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS

OBSERVACIONES: _____

POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mario Hernandez
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORIA

Elizabeth Inocencia Diaz
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL

Gloria León Tovar
NOMBRE FIRMA Y SELLO

Flora Montoya

POR EL COMITÉ DE OBRA

Flora Montoya
NOMBRE Y FIRMA

Moises Rivera
NOMBRE Y FIRMA

Salvador Mejía
NOMBRE Y FIRMA

