



H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

Fondo de Aportaciones para la infraestructura social Municipal y de las demarcaciones territoriales del distrito federal FISMDF para el ejercicio fiscal 2020

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2020.

NOMBRE DE LA OBRA: **FISM 2020 – REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL, CHITEJE DE LA CRUZ, AMEALCO DE BONFIL QUERETARO**

PROGRAMA: FISM 2020 NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF -66/2020
LOCALIDAD: CHITEJE DE LA CRUZ BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 27 DE OCTUBRE DE 2020
TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 15 DE DICIEMBRE DE 2020 FECHA DE TERMINO REAL: 26 DE NOVIEMBRE DE 2020
NO. DE HABITANTES: 820 INVERSIÓN APROBADA: \$ 695,813.87
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 820 HABITANTES INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 695,813.87

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

PRELIMINARES:

- LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS.
DEMOLICION A MAQUINA DE EMPEDRADO, ASENTADO EN TEPETATE CON RECUPERACION DE LA PIEDRA
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B"
EXCAVACION A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "C"
DISPOSICIÓN FINAL DE LOS MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIONES CON CARGA Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA
COMPENSACION Y BACHEO DE CAMINO MEDIANTE EL MOVIMIENTO DE MATERIAL DEL TERRENO NATURAL MEDIANTE RASTREO CON MOTONIVELADORA

TERRACERIAS:

- RELLENO CON TEPETATE DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO Y AGUA AL P.V.S.M. 90-95%,
FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPLENES DE TEPETATE COMPACTADOS AL 90-95 % DE SU P.V.S.M., ADICIONADO CON SUS CUÑAS DE SOBREALCHO

REVESTIMIENTO:

- REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON DE PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACIÓN, DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3,
REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CMS DE ESPESOR, ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCION 1:3
ARROPE DE HOMBROS CON MATERIAL TEPETATE CON ANCHO MINIMO DE 50 CMS DE ESPESOR Y TALUD NECESARIO QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DEL HOMBRO DEL REVESTIMIENTO DEL EMPEDRADO

