

H. AYUNTAMIENTO 2021 – 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DESMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISMDF 2021)

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN MUNICIPIO-COMUNIDAD

FECHA: 14 DE NOVIEMBRE DE 2021.

NOMBRE DE LA OBRA: "FISM 2021- CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNITARIA EN SAN PABLO, SAN PABLO, AMEALCO DE BONFIL".
PROGRAMA: FISMDF 2021 NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF-94/2021
LOCALIDAD: SAN PABLO BARRIO: RURAL TIPO DE LOCALIDAD: ZAP
MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 18/08/2021
TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: 30/09/2021 TERMINACIÓN DE TÉRMINO REAL: 22/10/2021
No. DE HABITANTES: 1100 INVERSIÓN APROBADA: \$1,300,000.00
BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1100 HABITANTES INVERSIÓN CONTRATADA: \$1,297,026.76
DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS: INVERSIÓN EJERCIDA: \$1,297,026.76

PRELIMINARES:

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO EN 1,045.72 M2, EXCAVACIÓN A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" DE 707.32 M3; EXCAVACIÓN A MAQUINA A CIELO ABIERTO EN CORTES ABAJO DE LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "B" DE 17.54 M3; CONSECUTIVAMENTE SE HACE EL ACARREO EN CAMIÓN EN CAMINO PLANO DE TERRACERIA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION AL 1ER. KM (MEDIDO SUELTO) PARA CARGA A MAQUINA NO INCLUIDA EN 942.32.

OBRA EXTERIOR

SE REALIZA RELLENO DE TEPETATE DE BANCO EN BANQUETAS Y PLATAFORMAS, COMPACTADA CON PLACA VRIBATORIA Y AGUA (EN CAPAS DEL ESPESOR INDICADO POR LA SUPERVISION) AL 90% DE SU P.V.S.M. EN 532.53 M3; BANQUETA DE 8 CMS DE ESPESOR DE CONCRETO HIDRAULICO F'C = 150 kg/cm2, HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4", ESCOBILLADO (RALLADO RECTO), JUNTAS DE CONSTRUCCION C/2.50 M EN 213.20 M2; GUARNICION DE 17.5 CM DE CORONA x 40 CM DE ALTURA DE SECCION; CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ELABORADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO MAXIMO DE 3/4" EN 614.07 ML; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO ROJO 10 CMS DE ESPESOR PROMEDIO, CON PROTECCIÓN CON MALLA ANTI-MALEZA EN 980.62 M3.

JUEGOS INFANTILES

SUMINISTRO E INSTALACION DE RESBLADILLA 3 PLAZAS MARCA EXPERTPLAY MODELO PC-XPRT204 O SIMILAR EN CALIDAD EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE MULTIJUEGOS MARCA EXPERTPLAY MODELO PC-XPRT702O SIMILAR EN CALIDAD EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE BALANCIN MARCA EXPERTPLAY MODELO PC-XPRT304 SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMPIO DE 3 ASIENTOS MARCA EXPERTPLAY MODELO PC-XPRT105-B O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE ESFERA GIRATORIA MARCA EXPERTPLAY MODELO PC-XPRT603 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE RESBALADILLA DE 4.30 MTS DE LARGO MARCA EXPERTPLAY MODELO PC-XPRT203 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS DOBLE MARCA EXPERTPLAY MODELO PC-XPRT402 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE TREPADERO MARCA MARCA EXPERTPLAY MODELO PC-XPRT501 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBE Y BAJA PARA 4 PERSONAS MARCA MARCA EXPERTPLAY MODELO PC-XPRT302 O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA.

PÁGINA 1/2

APARATOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EJERCITADOR TIPO SKY MARCA EXPERTPLAY O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION EJERCITADOR DE PRESS DE PIERNA DOBLE PLAZA MARCA EXPERTPLAY O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA; UMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADOR PARA ABDOMEN 2 PLAZAS MARCA EXPERTPLAY O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADOR MIXTO PARA PECHO Y ESPALDA 2 PLAZAS MARCA MARCA EXPERTPLAY O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADOR ROTADOR DE CINTURA TRIPLE MARCA EXPERTPLAY O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA; SUMINISTRO E INSTALACION DE EJERCITADOR CAMINADORA DE AIRE DOBLE PARA AHOGAR MARCA EXPERTPLAY O SIMILAR EN CALIDAD Y PRECIO EN 1.00 PZA.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CARTELERA DE IDENTIFICACIÓN CON ÁREA VISUAL DE 1.20X2.44 MTS Y 3.50 MTS DE ALTURA CON PATAS, A BASE DE PERFIL TUBULAR PTR DE 2X2" CALIBRE 11 (VERDE), LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26, PROVISTO DE RÓTULOS EN VINIL AUTO ADHERIBLE EN AMBAS CARAS, SEGÚN DISEÑO Y NOMENCLATURA PROPORCIONADA POR LA SUPERVISIÓN EN 1.00 PZA.

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR EL EJECUTOR Y/O CONTRATISTA Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTE DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA AL MUNICIPIO QUE MANIFIESTA SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

POR LA PRESIDENCIA EJECUTORA
PRESIDENCIA MUNICIPAL


Ing. Arq. Mauricio Delatorre García Nolaso
NOMBRE Y FIRMA

CONTRALORÍA


Lic. Mac del Rosario Obregón Rivera
NOMBRE Y FIRMA

POR LA AUTORIDAD LOCAL


AMEALCO DE BONFIL
ADMINISTRACIÓN 2021 - 2024
SERVANDO SÁNCHEZ RETANA
SUBDELEGADO MUNICIPAL
SAN PABLO
NOMBRE Y FIRMA


Benite Nava Isidro
NOMBRE Y FIRMA

COMITÉ DE OBRA


ESTHER ANAYA SANCHEZ
NOMBRE Y FIRMA


Rodrigo Resendiz Mauro
NOMBRE Y FIRMA