

2022

MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DIRECCIÓN-DEPENDENCIA OPERADORA



FECHA: martes, 29 de noviembre de 2022

DATOS DE LA OBRA

NOMBRE DE LA OBRA: FORTAMUN 2022 -EQUIPAMIENTO DE BAÑOS PUBLICOS EN LA PLAZA HIDALGO CABECERA MUNICIPAL, AMEALCO DE BONFIL, QRO.

LOCALIDAD: AMEALCO DE BONFIL

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 7953 HABITANTES FONDO: FORTAMUN MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

DATOS DEL CONTRATO

CONTRATISTA: CONSTRUCTORA ARCONTT S.A DE C.V N° DE CONTRATO: MAQ.351.FORTAMUNDF.22

INVERSIÓN APROBADA: \$ 354,999.99 INVERSIÓN CONTRATADA: \$ 351,424.10 INVERSIÓN EJERCIDA: \$ 351,424.10

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 07-nov-22 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO: 10-dic-22 FECHA DE TERMINO REAL: 28-nov-22

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS

N°	COMPONENTE	UNIDAD	CANTIDAD
1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO HIDRONEUMÁTICO MARCA EVANZ CON BOMBA SUMERGIBLE DE 1.0 HP CON CAPACIDAD DE 305 LT O SIMILAR EN PRECIO, CALIDAD Y GARANTÍA. INCLUYE: 10 MT DE ALIMENTACIÓN DESDE EL INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO CON CABLE THW CAL 10, PICHANCHA DE BRONCE DE 1", CÓDOS DE COBRE DE 90°, 6.00 MT DE TUBERÍA DE COBRE DE 1", TUERCAS UNIÓN DE COBRE DE 1", VÁLVULA DE ESFERA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
2	WC MARCA CATO O SIMILAR CON ACCESORIOS. INCLUYE: FLUXÓMETRO DE MANIJA MODELO 110-WC-4.8 DE 38 MM. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ASIENTO Y TAPA DE PLÁSTICO, PIJAS, CUELLO DE CERA, LLAVE ANGULAR, MANGUERA COFLEX, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00
3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO SECO MODELO GOBI TDS 1, SISTEMA DE UNA PELOTTA O SIMILAR ACABADO PORCELANIZADO DE ALTO BRILLO, COLOR BLANCO. INCLUYE: CONEXIONES, ACCESORIOS, SOPORTES, PRUEBAS DE SU BUEN FUNCIONAMIENTO, ACARREO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	4.00
4	BARANDAL TUBULAR DE 0.92 M DE ALTO EN TERRAZA, A BASE DE PASAMANOS DE TUBO CÉDULA 30 DE 3", 3 TRAVESAÑOS INTERMEDIOS DE REDONDO DE 1", POSTES CON DOBLE SOLERA DE 2 1/2" X 1/4" @ 1.20 M, SOBRE PLACA DE 5 X 10 CM DE 1/2" DE ESPESOR. INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIÓN, SOLDADURA, CORTES, UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE NEGRO, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	ML	7.00
5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA PARA PUERTAS CON GUERPO DE REJILLA TIPO LOUVER CAL 18. INCLUYE: PERFILES TUBULARES, BISAGRAS, CERRADURA DE SOBREPONER URREA O SIMILAR, UNA MANO DE PRIMER Y DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE, EQUIPO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	M2	3.36
6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA PARA CUBO DE LUZ A BASE DE MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 2", VIDRIO TRANSPARENTE DE 6MM, 2 CARAS CON DIMENSIONES DE 0.65X2.80 M, CON PUERTAS PAGABLE TIPO ACORDEÓN CON 3 HOJAS DE DIMENSIONES 0.50X2.80 M, BASE DE MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 2", VIDRIO TRANSPARENTE DE 6MM. INCLUYE: BISAGRAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA PARA CUBO DE LUZ A BASE DE MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 2", VIDRIO TRANSPARENTE DE 6MM, 2 CARAS CON DIMENSIONES DE 1.30X2.80 M, CON PUERTAS PAGABLE TIPO ACORDEÓN CON 3 HOJAS DE DIMENSIONES 0.46X2.80 M, BASE DE MARCO DE ALUMINIO NEGRO DE 2", VIDRIO TRANSPARENTE DE 6MM. INCLUYE: BISAGRAS, EQUIPO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	1.00
8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAMBIADOR DE PAÑAL HORIZONTAL FG781888LPLAT/RUBBERMAID O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	1.00
9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DOSIFICADOR DE JABÓN SJM55-P / JSUITES O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	4.00
10	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO FUTURA MINI AE25000 / JOFEL O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	12.00
11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE DISPENSADOR DE TOALLA EN ROLLO DW-20M-S / DUTY WORKS O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	2.00

EL PROGRAMA ES DE CARÁCTER PÚBLICO, NO ES PATROCINADO, NI PROMOVIDO POR UN PARTIDO POLÍTICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES.

2022





MUNICIPIO DE AMEALCO DE BONFIL, QRO.  
ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN  
DIRECCIÓN-DEPENDENCIA OPERADORA



GOBIERNO MUNICIPAL

12	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SECADOR DE MANOS ULTRA RÁPIDO FUGA SVELTIA O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	2.00
13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRA DE SUJECIÓN RECTA ANTIDESLIZANTE DE 60 CM B6806 99 X 24 / BOBRICK O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN, ACCESORIOS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COLOCACIÓN.	PZA	2.00
14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE LAVABO ECONOMIZADORA TEMPORIZADORA MODELO TV-122, 8.3 LITROS, DE BAJA PRESION, DE CIERRE AUTOMÁTICO, FABRICADA EN LATÓN BAJO EN PLOMO, TIEMPO DE ACTIVACIÓN REGULABLE, VÁLVULA CHECK CON FILTRO PARA MANTENIMIENTO, BOTÓN CON RECUBRIMIENTO ANTIBACTERIAL, TIEMPO DE CIERRE AJUSTABLE DE 5 SEG. A 13 SEG., CONEXIÓN DE 1/2+ - 14 NPSM, CON UNA PRESIÓN DE TRABAJO MÍNIMA DE 1,0 KG/CM2 (12422 PSI) Y MÁXIMA DE 6.0 KG/CM2 (85,34 PSI), GASTO MÁXIMO DEB LTS/MIN (2.11 GMP), MARCA HELVEX O EQUIVALENTE EN CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD. INCLUYE: MATERIALES DE INSTALACIÓN, DESPERDICIOS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	6.00

UN VEZ REALIZADA LA VISITA EN EL SITIO DE LA OBRA Y RECORRIDA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU COMPLETA TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, Y DEPENDENCIA OPERADORA, SE DECLARA PROCEDENTE LA OBRA Y POR LO TANTO SE HACE LA ENTREGA OFICIAL AL ORGANISMO OPERADOR, ASÍ COMO EL EXPEDIENTE DE OBRA COMPUESTO DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS, GENERADORES, GARANTIAS, GUÍAS MECÁNICAS Y PLANOS DEFINITIVOS.

<b>ENTREGA</b>	<b>RECIBE</b>
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO	DEPENDENCIA OPERADORA
	DIRECCIÓN DE FINANZAS
ING. ARQ. MAURICIO DE LA LUZ GARCÍA NOLASCO	
<b>SUPERVISOR</b>	
	C.P. BIBIANA GARFIAS ARIAS
ING. JESUS CHAVEZ FRANCISCO	

1538