GOBIERNO MUNICIPAL

AMEALCO
Cultura y Desarrollo

## H. AYUNTAMIENTO 2018- 2021

**Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal FISMDF, para el ejercicio fiscal 2021**

# ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN
## MUNICIPIO-COMUNIDAD

**FECHA: 27 de septiembre de 2021**

NOMBRE DE LA OBRA: **FISM 2021 – URBANIZACION DE CALLES, SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC (BARRIO CENTRO), AMEALCO DE BONFIL QRO**

PROGRAMA: FISM 2021

NO. DE CONTRATO: MAQ-DOP-FISMDF – 24/2021

LOCALIDAD: SAN MIGUEL TLAXCALTEPEC

BARRIO: RURAL

TIPO DE LOCALIDAD: ZAP.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: CONTRATO

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 22 DE MARZO DE 2021

TERMINACIÓN SEGUN CONTRATO: 04 DE JUNIO DE 2021

FECHA DE TERMINO REAL: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NO. DE HABITANTES: 1305

INVERSIÓN APROBADA: $ 1,450.000.00 .

BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1305 HABITANTES

INVERSIÓN EJERCIDA: $ 1,491,812.20 .

DESCRIPCIÓN DE LAS METAS ALCANZADAS:

### PRELIMINARES

2,677.57 M2 DE LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON APARATO, TRAZANDO EJES Y REFERENCIAS NECESARIAS, 1,407.50 M2 DE DEMOLICION DE EMPEDRADO,611.88 M3 DE EXCAVACION EN MATERIL TIPO "B".

### TERRACERIAS

545.59 M3 DE FORMACION DE BASE CON LA COMPACTACION DE TERRAPENES DE TEPETATE COMPACTADO AL 90-95%

### REVESTIMIENTO

1525.68 M2 DE REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA DE PEPENA DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO AREANA EN PROPORCION 1-3, 957.60 M2 DE REVESTIMIENTO DE EMPEDRADO CON PIEDRA BOLA PRODUCTO DE RECUPERACION DE 15 CM DE ESPESOR ASENTADA Y JUNTEADA CON MORTERO CEMENTO AREANA EN PROPORCION 1-3 76 ML DE DENTELLON.

### OBRAS DE DRENAJE

6 PZA DE RENIVELACION DE POZOS DE VISITA, 51.72 M3 DE EXCAVACION EN ZANJA EN MATERIAL TIPO "B", .96 M3 DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA LIMPIA SIN LABRAR, 3 M2 DE LOSA DE 20 CM DE ESPESOR DE CONCRETO.

### RED DE AGUA POTABLE

250 ML DE LINEA DE AGUA POTABLE A BASE DE TUBERIA DE PVC DE 2" RD-26 CON CAMPANA Y ANILLO, PIEZAS ESPECIALES 2 PZA DE REGISTRO DE 80X80 ACOSTILLADO Y RELLENO DE TEPETATE

### OBRAS COMPLEMENTARIAS

LIMPIEZA DE OBRA A MANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTELERA DE IDENTIFICACION

METAS ALCANZADAS: **2483.38 METROS CUADRADOS DE EMPEDRADO CON MORTERO**

GOBIERNO MUNICIPAL

AMEALCO
Cultura y Desarrollo

UNA VEZ REALIZADA LA VISITA EN CAMPO. Y RECORRIDA LA OBRA EN SU TOTALIDAD PARA VERIFICAR SU TERMINACIÓN DE ACUERDO A LA SOLICITUD HECHA POR LOS BENEFICIARIOS Y ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. EN PRESENCIA DE LOS C. REPRESENTANTES DEL H. AYUNTAMIENTO Y AUTORIDADES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVIENEN, SE DETERMINA PROCEDENTE Y SE HACE LA ENTREGA OFICIAL DE LA OBRA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES MANIFIESTAN SU ENTERA SATISFACCIÓN CON LAS METAS ALCANZADAS.

OBSERVACIONES: _____

| POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA PRESIDENCIA MUNICIPAL | CONTRALORIA | POR LA AUTORIDAD LOCAL |
|---|---|---|
| MARIO CERVANTES | Elizabeth Anaya Dtor | Atanasio Hernandez Lucas |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA Y SELLO |

AMEALCO DE BONFIL
GOBIERNO MUNICIPAL
DELEGACIÓN
SAN MIGUEL
TLAXCALTEPEC

POR EL COMITÉ

| | | |
|---|---|---|
| Quirino Mateo Flores | Juan Ortiz Luna | Alma Yadira Cortez |
| NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA | NOMBRE Y FIRMA |